

## АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

исполнения концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации объектов, на которых осуществляется обработка, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов в Новосибирской области (с. Верх-Тула) комплекс по переработке отходов «Левобережный» (КПО «Левобережный»)

29.03.2024, 10:00

630091, г. Новосибирск,  
Фрунзе, 5, каб. 341,  
министерство жилищно-  
коммунального хозяйства и энергетики  
Новосибирской области

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», разделами 14, 25 концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации объектов, на которых осуществляется обработка, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов в Новосибирской области (с. Верх-Тула) комплекс по переработке отходов «Левобережный» (КПО «Левобережный») от 31.10.2023 (далее – Концессионное соглашение), Планом осуществления Концедентом контроля за исполнением концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации объектов, на которых осуществляется обработка, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов в Новосибирской области (с. Верх-Тула) комплекс по переработке отходов «Левобережный» (КПО «Левобережный») на 2024 год от 28.02.2024, Регламентом контроля Концедентом соблюдения Концессионером условий Концессионного Соглашения в отношении создания и эксплуатации объектов, на которых осуществляется обработка, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов в Новосибирской области (с. Верх-Тула) Комплекс по переработке отходов «Левобережный» (КПО «Левобережный») от 28.02.2024 Концедентом проведено мероприятие по контролю за исполнением Концессионером Концессионного соглашения.

Концедент<sup>1</sup> — министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, ИНН 5406793110.

Концессионер — муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Спецавтохозяйство», ИНН 5403103135.

Контрольное мероприятие проводилось в следующем составе:

Шичкина Мария Владимировна – заместитель начальника управления благоустройства министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, руководитель контрольной группы;

---

<sup>1</sup> Здесь и далее по тексту термины и определения с заглавной буквы приведены в значении, определенном в Концессионном соглашении, если не установлено иное.

Воронин Александр Николаевич – главный специалист управления благоустройства министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, секретарь контрольной группы;

Ветелкина Валентина Сергеевна - ведущий инженер отдела сопровождения комплекса мероприятий по обращению с ТКО ГКУ НСО «Проектная дирекция МинЖКХиЭ НСО».

Статус контрольного мероприятия: документарная, плановая.

Контрольное мероприятие было проведено с 18.03.2024 по 29.03.2024 по месту нахождения Концедента: 630091, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 5, оф. 341.

Период проведения контрольных мероприятий составил 12 дней.

Предметом контрольного мероприятия явилось: контроль за исполнением условий Концессионного соглашения, а также перечня основных вопросов в соответствии с Планом осуществления Концедентом контроля за исполнением концессионного соглашения на 2024 год от 28.02.2024, Регламента контроля Концедентом соблюдения Концессионером условий Концессионного Соглашения от 28.02.2024.

За период с 31.10.2023 по 31.12.2023 были рассмотрены информация и документы об исполнении обязательств Концессионером по Концессионному соглашению (Концессионное соглашение, договор аренды земельных участков, договоры и контракты, заключенные во исполнение обязательств по Концессионному соглашению, задание на проектирование, письма Концессионера, письма Концедента, результаты совместных совещаний, пр.).

### 1. Статус исполнения Концессионером условий Концессионного соглашения

№	Основные мероприятия	Предполагаемые сроки	Фактические сроки	Статус
1	Заключение Договоров аренды земельного участка в отношении всех Земельных участков	до 31.01.2024 (60 рабочих дней с момента заключения Концессионного соглашения)	25.12.2023	срок соблюден
2	Обеспечение обязательств Концессионера по Концессионному соглашению (Концессионером предоставляется ежегодно в течение срока действия Соглашения по его усмотрению путем страхования риска ответственности Концессионера за нарушение обязательств по Соглашению и предоставления безотзывной банковской гарантии или передачи Концеденту в залог прав Концессионера по договору банковского вклада (депозита).	ежегодно	Договор страхования ответственности Концессионера за нарушение обязательств по Концессионному соглашению от 28.09.2023; Дополнительное соглашение № 1 от 02.10.2023, Банковская гарантия от 29.09.2023 на 2024 год; Платежное поручение от 01.11.2023 на сумму	срок соблюден

№	Основные мероприятия	Предполагаемые сроки	Фактические сроки	Статус
			8 010 397,21 р.	
3	Согласование задания на проектирование	30 календарных дней с момента предоставления Концессионером	Письмо Концессионера от 02.11.2023 № 12231 (вх.7998/21Вх от 03.11.2023), протоколы технического совета от 17.11.2023 и 29.11.2023. Письма концессионера, корректировка: от 24.11.2023 № 13134 (вх.8691/21-Вх от 24.11.2023), от 04.12.2023 № 13541 (вх. 8976/21-Вх от 05.12.2023), от 11.12.2023 № 13867 (вх. 9184/21-Вх от 12.12.2023). Письмо Концедента о согласовании от 12.12.2023 № 8441-04-05-13/21.	срок соблюден
4	Предоставление Концессионером регламента осуществления контроля Концессионером условий Концессионного соглашения	До 30.12.2023 (60 календарных дней с даты заключения Концессионного соглашения)	28.12.2023 № 14763 (вх. Концедента от 28.12.2023 № 9750/21Вх)	срок соблюден
5	Согласование и подписание регламента осуществления контроля условий Концессионного соглашения	30 календарных дней с даты направления Концессионером	Замечания Концедента от 26.01.2024 № 699-04-07/21, Письмо Концессионера, корректировка от 01.02.2024 № 01/01/24-1549, Регламент подписан 28.02.2024	срок соблюден
6	Разработка документации, включая получение положительных заключений Государственных экспертиз	Не позднее 9 (девяти) месяцев с даты заключения договора аренды последнего Земельного участка предназначенного для Создания Объекта Соглашения	Договор аренды земельных участков заключен 25.12.2023, в соответствии с графиком производства работ договора подряда, дата завершения – 13.12.2024. Срок должен быть - до 25.09.2024	в стадии разработки

В рамках проведения контрольного мероприятия, выполняемого в период с

18.03.2024 по 29.03.2024 Концессионером письмами от 18.03.2024 № 01/01/24-3993 (вх. Концедента от 19.03.2024 № 3495/21-Вх), от 19.03.2024 № 01/01/24-4041 (вх. Концедента от 19.03.2024 № 3514/21-Вх) представлен нарочно прошитый, пронумерованный и скрепленный печатью на 108 листах следующий список копий документов:

1. Выписка из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-24-27520976 от 12.03.2024г.
  2. Договор аренды земельного участка №678-3П от 25.12.2023г.
  3. Кадастровая выписка на земельный участок 54:19:062501:4415.
  4. Задание на выполнение проектных и изыскательских работ Приложение №2 к Договору №0510/П23 от 10 октября 2023г.
  5. Письмо в адрес МЖКХиЭ НСО от 04.12.2023 № 13541.
  6. Банковская гарантия №440G00L8ZMF от 29.09.2023. Дополнительное соглашение №1 к договору страхования №021БС4180001094 от 02.10.2023.
  7. Договор страхования №021БС4180001094/М177/СМ-23 от 28.09.2023г.
  8. Платежное поручение №214494 от 01.11.2023.
  9. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ №0510/П-23 от 10.10.2023г.
  10. Дополнительное соглашение № 1 к договору подряда № 0510/П-23 от 20.10.2023 от 21.12.2023.
  11. Договор на выполнение кадастровых работ по формированию земельного участка под строительство объекта №0542/П-23 от 25.10.2023г.
  12. Договор на выполнение комплекса проектно-изыскательских работ №0603/П-23 от 13.12.2023.
  13. Договор на оказание информационных услуг №04/10-2023/0133/П-24 от 12.03.2024г.
  14. Договор на выполнение кадастровых работ №0144/П-24 от 13.03.2024г.
- Копия приказа о назначении ответственного лица № 6/2 от 06.03.2024 на 1 л. в 1 экз.

Письмом Концессионера от 21.03.2024 № 01/01/24-4211 (вх. Концедента от 21.03.2024 № 3654/21-Вх) представлены на USB - носителе следующие документы:

1. Программа проектирования к Договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ №0510/П-23 от 10.10.2023г.
2. Согласование программы проектирования. Письмо 8441-04-05-13/21 от 12.12.2023
3. Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям 0510-П-23-ИГДИ с программой инженерных изысканий.
4. Основные технические решения (ОТР) 0510-П-23-ОТР.
5. Согласование ОТР. Письмо №01/01/24-3549 от 07.03.2-24
6. Письмо №И-02-0554-2023 от 13.11.2023 (с приложениями образцов писем).
7. Отчет инженерно-геологических изысканий 0510/П-23-ИГИ1.1 с программой инженерных изысканий (стр. 20).
8. Платежное поручение №214602 от 08.11.2023г. Авансовый платеж в размере 30% от стоимости работ по этапам 1 и 2 на основании Договора №0510/П-23 от 20.10.2023г. по счету №334 от 25.10.2023г.
9. Договор подряда №0510/П-23 от 20.10.2023г. (взамен ранее направленного).

10. Письмо департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области от 25.03.2024 № 1670-05/38-Вн.

Письмами Концессионера от 28.03.2024 № 01/01/24-4497, № 01/01/24-4500 представлены следующие документы:

1. Программа работ на инженерно-геологические изыскания;
2. Программа работ на инженерно-экологические изыскания;
3. Письмо заказчика о согласовании программ инженерных изысканий;
4. Платежное поручение от 11.01.2024 № 218494 к договору № 0603/П-23 от 13.12.2023.

5. Отчет о фактически понесенных расходах связанных с исполнением обязательств МУП «САХ» по концессионному соглашению по объекту КПО «Левобережный» (с.Верх-Тула) на 31.12.2023.

### **1. Заключение Договоров аренды земельного участка в отношении всех Земельных участков.**

Договор аренды земельных участков из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального обеспечения заключен 25.12.2023 №678-ЗП между департаментом имущества и земельных отношений Новосибирской области и Концессионером (далее – договор аренды от 25.12.2023 № 678-ЗП).

Срок договора – 31.10.2048.

В соответствии с п. 3.3 договора аренды от 25.12.2023 № 678-ЗП, арендатором вносится арендная плата ежемесячно равными частями не позднее 25 числа отчетного месяца на расчетный счет арендодателя.

Согласно информации департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области от 25.03.2024, арендная плата по договору аренды внесена 01.02.2024 платежное поручение № 219487, на сумму 30823,41 рублей и 21.02.2024, платежное поручение № 220492, на сумму 25145,42 рублей.

Концессионером представлен договор на выполнение кадастровых работ от 25.10.2023 № 0542/П-23, заключенный между Концессионером и ООО «ПК ГЕОСПЕЦПРОЕКТ».

Предметом договора является комплекс кадастровых работ по объединению земельных участков в количестве 12 штук с кадастровыми номерами: 54:19:062501:1560, 54:19:062501:1561, 54:19:062501:1562, 54:19:062501:1563, 54:19:062501:1564, 54:19:062501:1565, 54:19:062501:1566, 54:19:062501:1567, 54:19:062501:1568, 54:19:062501:1569, 54:19:062501:1570, 54:19:062501:1571 на объекте: «Комплексный объект «Верх-Тула» (КПО «Верх-Тула»).

Результатом работ по договору является выписка из ЕГРН на объединенный земельный участок.

В соответствии с предоставленной выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости от 06.03.2024, можно сделать вывод об исполнении договора от 25.10.2023 № 0542/П-23.

Также, Концессионером представлен договор на выполнение кадастровых работ от 13.03.2024 № 0144/П-24, заключенный между Концессионером и ООО «ПК ГЕОСПЕЦПРОЕКТ».

Предметом договора является выполнение кадастровых работ - формирование межевого плана по объединению земельных участков (в количестве 7 штук) с кадастровыми номерами: 54:19:062501:3375, 54:19:062501:3376, 54:19:062501:3377, 54:19:062501:3379, 54:19:062501:3386, 54:19:062501:3390, 54:19:062501:3394 на объекте: «Создание и эксплуатация объектов, на которых осуществляется обработка, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов в Новосибирской области (с. Верх-Тула). Комплекс по переработке отходов «Левобережный» (КПО «Левобережный»), для строительства подъездной автомобильной дороги от автомобильной дороги К-17 «Новосибирск-Кочки-Павлодар» к промышленной площадке.

Результатом работ по договору является сформированный межевой план по объединению 7 участков записанный на CD-disc.

Срок окончания работ по этапам договора – 30 (тридцать) дней с даты начала выполнения работ.

В связи с тем, что дата заключения данного договора выходит за утвержденный период проверки настоящего контрольного мероприятия (с 31.10.2023 по 31.12.2023) указанный договор будет рассмотрен в рамках очередного контрольного мероприятия.

## **2. Обеспечение обязательств Концессионера по Концессионному соглашению.**

Договор страхования ответственности Концессионера за нарушение обязательств по Концессионному соглашению заключен 28.09.2023 № 021БС4180001094/М177/СМ-23.

Предметом договора является обязанность страховщика за обусловленную договором страховую плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в Договоре страхования события (страхового случая) возместить лицу, в пользу которого заключен договор страхования, причиненные вследствие этого события убытки в размере, предусмотренном договором страхования (выплатить страховое возмещение), в пределах определенной в договоре страхования суммы (страховой суммы).

Срок действия договора – с 28.09.2023 по 27.09.2024.

Дополнительное соглашение № 1 к Договору страхования ответственности Концессионера за нарушение обязательств по Концессионному соглашению № 021БС4180001094 от 02.10.2023. Предметом дополнительного соглашения является изменение срока уплаты страховой премии на 03.11.2023.

Платежное поручение от 01.11.2023 на сумму 8 010 397,21 рублей оплата страховой премии по Договору страхования № 021БС4180001094/М177/СМ-23 от 28.09.2023.

Банковская гарантия № 440G00L8ZMF от 29.09.2023, сроком действия с 29.09.2023 по 28.09.2024.

Дополнение от 12.03.2024 № 1 к Банковской гарантии № 440G00L8ZMF от 29.09.2023, предметом которого является изменение реквизитов Концедента.

## **3. Согласование задания на проектирование.**

В соответствии с п. 5.3 Концессионного соглашения от Концессионера 02.11.2023 № 12231 (вх. Концедента от 03.11.2023 № 7998/21Вх) Концеденту

направлен проект задания на проектирование объекта капитального строительства «Создание и эксплуатация объектов, на которых осуществляется обработка, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов в Новосибирской области (с. Верх-Тула). Комплекс по переработке отходов «Левобережный» (КПО «Левобережный») (далее – задание на проектирование).

Задание на проектирование рассмотрено на заседаниях рабочей группы по обращению с твердыми коммунальными отходами технического экспертного совета при министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области 17.11.2023 и 29.11.2023.

Письмами Концессионера от 24.11.2023 № 13134 (вх.8691/21-Вх от 24.11.2023), 04.12.2023 № 13541 (вх. 8976/21-Вх от 05.12.2023), от 11.12.2023 № 13867 (вх. 9184/21-Вх от 12.12.2023) направлены скорректированные варианты задания на проектирование.

Письмом Концедента от 12.12.2023 № 8441-04-05-13/21 задание на проектирование согласовано.

#### **4. Предоставление Концессионером регламента осуществления Концедентом контроля соблюдения Концессионером условий Концессионного соглашения.**

В соответствии с п.14.11 Концессионного соглашения Концессионером направлен проект регламента осуществления Концедентом контроля соблюдения Концессионером условий Концессионного соглашения письмо от 28.12.2023 № 14763 (вх. Концедента от 28.12.2023 № 9750/21-Вх).

#### **5. Согласование и подписание регламента осуществления Концедентом контроля соблюдения Концессионером условий Концессионного соглашения.**

Письмом Концедента от 26.01.2024 № 699-04-07/21 Концессионеру направлены замечания к проекту регламента.

Письмом Концессионера от 01.02.2024 № 01/01/24-1549 (вх. Концедента от 01.02.2024 № 1280/21-Вх) направлен доработанный вариант регламента для согласования.

Регламент согласован и подписан Концессионером и Концедентом 28.02.2024.

#### **6. Разработка Проектной документации, включая получение положительных заключений Государственных экспертиз.**

В соответствии с условиями Концессионного соглашения в целях разработки проектной документации, включая получение положительных заключений Государственных экспертиз Концессионером 20.10.2023 заключен договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ в отношении объекта «Создание и эксплуатация объектов, на которых осуществляется обработка, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов в Новосибирской области (с. Верх-Тула). Комплекс по переработке отходов «Левобережный» (КПО «Левобережный») № 0510/П-23 (далее – договор подряда), а также дополнительное соглашение к данному договору от 21.12.2023, между Концессионером и ООО «Институт проектирования, экологии и гигиены».

Предметом договора подряда является выполнение работ в объеме и в соответствии с требованиями, определенными в приложении № 2 (Задание на выполнение проектных и изыскательских работ), Приложении № 3 (Программа

проектирования) и в приложении № 4 (Задание на выполнение инженерных изысканий), в сроки согласно Приложению № 5 (График производства работ).

Общий срок выполнения работ не должен превышать 12 (двенадцати) месяцев с даты начала работ, определяемой в графике производства работ.

В соответствии с п. 5.8.1 договора подряда и п. 3 дополнительного соглашения от 21.12.2023, авансовый платеж вносится в течение пяти рабочих дней со дня подписания договора подряда (дополнительного соглашения) на основании выставленного Подрядчиком счета.

Внесение авансового платежа по договору подряда подтверждено платежным поручением от 08.11.2023 № 214602, на сумму 3 675 000,0 (три миллиона шестьсот семьдесят пять тысяч) рублей, 00 копеек.

Внесение авансового платежа по дополнительному соглашению от 21.12.2023 № 1 к договору подряда, не представлено.

Вместе с тем, в соответствии с п.3.4. договора подряда в случае несвоевременного перечисления авансового платежа, сроки выполнения работ сдвигаются на соответствующее количество дней.

В соответствии с условиями договора подряда, приложением № 2 к дополнительному соглашению № 1 к договору подряда «График производства работ», подрядчиком в срок до 31.12.2023 года должны быть выполнены следующие этапы работ, результатом которых является:

- 1.1. Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям - предоставлен;
- 1.2. Основные проектные решения и генеральный план - предоставлены;
- 1.3. Письмо заказчика о согласовании предпроектных решений и генерального плана- предоставлено;
- 1.4. Образцы писем для получения Заказчиком исходно-разрешительных документов и технических условий от ресурсоснабжающих организаций - предоставлены;

2.1. Программы инженерных изысканий (ПИИ) – предоставлены не в полном объеме (представлены: инженерно-экологическая и инженерно-гидрометеорологическая программы, не представлены: инженерно-геологическая и инженерно-геодезическая программы – отставание от графика на 97 дней);

2.2. Письмо заказчика о согласовании программ инженерных изысканий (ПИИ) - предоставлено.

В соответствии с п. 2.2 договора подряда, в течение 30 календарных дней с даты подписания договора разрабатывается и включается в договор Программа проектирования (приложение №3), которая становится частью договора.

Программа проектирования - не предоставлена, отставание от графика – 131 день.

Указанные документы, в рамках исполнения договора подряда и дополнительного соглашения к нему, представлены не в полном объеме, в связи с чем наблюдается отставание от графика производства работ от 97 до 131 календарного дня.

В соответствии с условиями Концессионного соглашения срок разработки Проектной документации, включая получение положительных заключений Государственных экспертиз составляет - не позднее 9 (девяти) месяцев с даты



заключения договора аренды последнего Земельного участков предназначенного для Создания Объекта Соглашения (договор аренды заключен 25.12.2023). Следовательно, срок разработки Проектной документации, включая получение положительных заключений Государственных экспертиз - 25.09.2024.

В соответствии с представленным договором подряда, срок окончания работ предусмотрен 13.12.2024, что указывает на превышение сроков, предусмотренных условиями концессионного соглашения на 49 дней.

Концессионером и ООО «ПК ГЕОСПЕЦПРОЕКТ» заключен договор на выполнение комплекса проектно-изыскательских работ от 13.12.2023 № 0603/П-23.

Предметом договора является разработка проектной и рабочей документации и выполнению изыскательских работ на объекте: «Подъездная автомобильная дорога от автомобильной дороги К-17 «Новосибирск-Кочки-Павлодар» к промышленной площадке «Создание и эксплуатация объектов, на которых осуществляется обработка, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов в Новосибирской области (с. Верх-Тула). Комплекс по переработке отходов «Левобережный» (КПО «Левобережный»).

Договор действует до 01.12.2024.

Работы по данному договору выполняются этапами. Срок окончания работ по 1 этапу – 60 (шестьдесят) дней с даты начала выполнения работ. Оплата по 1 этапу – 50% от общей стоимости договора после подписания договора.

Внесение авансового платежа подтверждено платежным поручением от 11.01.2024 № 218494, на сумму 1 790 000,00 рублей.

В связи с тем, что срок выполнения работ по 1 этапу выходит за утвержденный период проверки настоящего контрольного мероприятия данный договор будет рассмотрен в рамках очередного контрольного мероприятия.

#### **1. Реализация иных мероприятий по Концессионному соглашению.**

Концессионером представлена копия договора на оказание информационных услуг от 12.03.2024 № 04/10-2024/0133/П-24, заключенного между Концессионером и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Предметом договора является предоставление информации о фоновых максимальных и долгопериодных средних концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, сероводород, аммиак, фенол, формальдегид, бензапирен, марганец, фтористый водород) для строительства объекта «Создание и эксплуатация объектов, на которых осуществляется обработка, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов в Новосибирской области (с. Верх-Тула). Комплекс по переработке отходов «Левобережный» (КПО «Левобережный»), кадастровый номер земельного участка: 54:19:062501:4415.

В связи с тем, что дата заключения данного договора выходит за утвержденный период проверки настоящего контрольного мероприятия (с 31.10.2023 по 31.12.2023) указанный договор будет рассмотрен в рамках очередного контрольного мероприятия.

Затраты на реализацию концессионного соглашения на 31.12.2023 составили: 14 200 075,81 рублей (услуги страхования, банковская гарантия, проектные работы,

кадастровые работы, аренда земельного участка).


**Заключение:**

В рамках проведения контрольного мероприятия за период с 31.10.2023 по 31.12.2023 Концессионером выполняются обязательства по исполнению Концессионного соглашения, имеются отставания от графика производства работ по договору подряда.


**Рекомендации:**

Учитывая, сроки, предусмотренные условиями Концессионного соглашения по разработке Проектной документации, включая получение положительных заключений Государственных экспертиз, Концессионеру рекомендуется принять меры по исключению увеличения сроков, предусмотренных договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ в отношении объекта «Создание и эксплуатация объектов, на которых осуществляется обработка, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов в Новосибирской области (с. Верх-Тула). Комплекс по переработке отходов «Левобережный» (КПО «Левобережный») от 20.10.2023 № 0510/П-23.

**От Концедента:**

 /М.В. Шичкина/


 /А.Н. Воронин/

 /В.С. Ветелкина/

**От Концессионера:**

\_\_\_\_\_ /А.А. Зыков /

Дата ознакомления: 02.04.2024

  
А.В. Колмаков  
и.о. директора  
МУП «САХ» на  
основании приказа  
ДТНХХ от 02.04.2024  
N 105-В