

## АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

исполнения концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации комплексного районного полигона с мусоросортировочной линией в Тогучинском районе Новосибирской области

28.06.2024, 10:00

630091, г. Новосибирск,  
Фрунзе, 5, каб. 341,  
министерство жилищно-коммунального  
хозяйства и энергетики Новосибирской  
области

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», разделами 14, 25 концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации комплексного районного полигона с мусоросортировочной линией в Тогучинском районе Новосибирской области от 29.12.2023 (далее – Концессионное соглашение), Планом осуществления Концедентом контроля за исполнением концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации комплексного районного полигона с мусоросортировочной линией в Тогучинском районе Новосибирской области на 2024 год от 18.03.2024, Регламентом контроля Концедентом соблюдения Концессионером условий Концессионного Соглашения в отношении создания и эксплуатации комплексного районного полигона с мусоросортировочной линией в Тогучинском районе Новосибирской области от 18.03.2024 Концедентом проведено мероприятие по контролю за исполнением Концессионером Концессионного соглашения.

Концедент<sup>1</sup> — Новосибирская область в лице министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, ИНН 5406793110.

Концессионер — общество с ограниченной ответственностью Спецзавод «Квант», ИНН 5405404762.

Контрольное мероприятие проводилось в следующем составе:

Аббасова Наталья Анатольевна – начальник управления благоустройства министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, руководитель контрольной группы;

Шульга Иван Андреевич – консультант отдела организационно-правового и кадрового обеспечения министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области;

Воронин Александр Николаевич – главный специалист управления благоустройства министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, секретарь контрольной группы;

<sup>1</sup> Здесь и далее по тексту термины и определения с заглавной буквы приведены в значении, определенном в Концессионном соглашении, если не установлено иное.

Шибанова Нина Васильевна – начальник отдела сопровождения комплекса мероприятий по обращению с ТКО ГКУ НСО «Проектная дирекция МинЖКХиЭ НСО»;

Крючков Максим Александрович – начальник отдела правового, кадрового и финансового обеспечения ГКУ НСО «Проектная дирекция МинЖКХиЭ НСО»;

Ветелкина Валентина Сергеевна - ведущий инженер отдела сопровождения комплекса мероприятий по обращению с ТКО ГКУ НСО «Проектная дирекция МинЖКХиЭ НСО».

Статус контрольного мероприятия: документарная, плановая.

Контрольное мероприятие было проведено с 17.06.2024 по 28.06.2024 по месту нахождения Концедента: 630091, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 5, оф. 341.

Период проведения контрольных мероприятий составил 12 дней.

Предметом контрольного мероприятия явилось: контроль за исполнением условий Концессионного соглашения, а также перечня основных вопросов в соответствии с Планом осуществления Концедентом контроля за исполнением концессионного соглашения на 2024 год от 18.03.2024, Регламента контроля Концедентом соблюдения Концессионером условий Концессионного Соглашения от 18.03.2024.

За проверяемый период 1 квартал 2024 были рассмотрены информация и документы об исполнении обязательств Концессионером по Концессионному соглашению (Концессионное соглашение, договор аренды земельных участков, договоры и контракты, заключенные во исполнение обязательств по Концессионному соглашению, задание на проектирование, письма Концессионера, письма Концедента, результаты совместных совещаний, пр.).

### Статус исполнения Концессионером условий Концессионного соглашения

№	Основные мероприятия	Предполагаемые сроки	Фактические сроки	Статус
1	Заключение Договоров аренды земельного участка в отношении всех Земельных участков	до 03.04.2024 (60 рабочих дней с момента заключения Концессионного соглашения)	Договор аренды заключен 05.02.2024 № 687-ЗП	срок соблюден
2	Обеспечение обязательств Концессионера по Концессионному соглашению (Концессионером предоставляется ежегодно в течение срока действия Соглашения по его усмотрению путем страхования риска ответственности Концессионера за нарушение обязательств по Соглашению и предоставления безотзывной банковской гарантии или передачи Концеденту в залог прав Концессионера по договору банковского вклада (депозита).	ежегодно	Договор страхования ответственности Концессионера за нарушение обязательств по Концессионному соглашению; Банковская гарантия от 28.12.2023 на 2024 год; Банковская гарантия от 21.03.2024 на 2024 год.	срок соблюден

№	Основные мероприятия	Предполагаемые сроки	Фактические сроки	Статус
3	Согласование задания на проектирование	30 календарных дней с момента предоставления Концессионером	Письмо Концессионера от 17.01.2024 № 74 (вх.526/21-вх от 17.01.2024), протокол технического совета от 02.02.2024. Письмо Концедента о согласовании от 09.02.2024 № 1179-04-07/21.	срок соблюден
4	Предоставление Концессионером регламента осуществления контроля Концессионером условий Концессионного соглашения	До 27.02.2024 (60 календарных дней с даты заключения Концессионного соглашения)	07.03.2024 № 87 (вх. Концедента от 12.03.2024 № 3141/21Вх)	срок нарушен на 9 календарных дней
5	Согласование и подписание регламента осуществления контроля Концессионером условий Концессионного соглашения	30 календарных дней с даты направления Концессионером	Замечания Концедента от 14.03.2024 № 2223-04-07/21, Письмо Концессионера, корректировка от 14.03.2024 № 91 (вх. Концедента от 15.03.2024 № 3354/21-вх), Регламент подписан 18.03.2024	срок соблюден
6	Разработка Проектной документации, включая получение положительных заключений Государственных экспертов	Не позднее 18 (восемнадцати) месяцев с даты заключения договора аренды последнего Земельного участка предназначенного для Создания Объекта Соглашения	Договор аренды земельных участков заключен 05.02.2024, Срок разработки должен быть не позднее 05.08.2025. В соответствии с графиком производства работ договора подряда и дополнительного соглашения №1 к нему, дата завершения – 21.01.2025.	в стадии разработки

В рамках проведения контрольного мероприятия, выполняемого в период с 17.06.2024 по 28.06.2024 Концессионером письмом от 14.06.2024 № 144 (вх. Концедента от 17.06.2024 № 8341/21-Вх) представлен по электронной почте следующий список копий документов:

1. Копия приказа №22 от 13.06.2024г.
2. Копия выписки из ЕГРЮЛ от 28.05.2024г.
3. Копия договора на выполнение проектных работ №122 от 14.11.2023г.
4. Копия платежного поручения №751 от 21.11.2023г. - Оплата по счету №67 от 14.11.2023г. проектная док-ция "строит-во межд-го комплекса Полигона ТКО в

Тогучинском р-не".

5. Копия платежного поручения №78 от 27.04.2024г. - Оплата по договору №122 от 14.11.2023г.
6. Копия акта №00000003 от 10.04.2024г. (договор №122 от 14.11.2023г.).
7. Копия Технико-экономического предложения.
8. Копия договора на выполнение проектных и комплексных инженерных изысканий №123 от 04.03.2024г.
9. Копия дополнительного соглашения №1 от 24.04.2024г. к договору №123 от 07.03.2024г.
10. Копия платежного поручения №41 от 07.03.2024г. - Оплата по договору №123 от 04.03.2024г.
11. Копия договора на выполнение инженерных изысканий №131 от 08.12.2023г.
12. Копия платежного поручения №8 от 18.12.2023г. - Оплата по счету №26 от 11.12.2023г.
13. Копия акта №9 от 16.02.2024г. (договор №131 от 08.12.2023г.).
14. Копия технического отчета по результатам инженерно-геодезических Изысканий 131/23-ИГДИ.
15. Копия технического отчета по результатам инженерно-геологических изысканий 131/23-ИГИ.
16. Копия договора на выполнение комплекса работ №135 от 20.12.2023г.
17. Копия платежного поручения №24 от 15.02.2024г. - Счет на оплату №1 от 23 января 2024г.
18. Копия акта №14 от 28.03.2024г. (договор №135 от 20.12.2023г.).
19. Копии документов по планировке территории (в т.ч. инженерные изыскания, проект планировки, проект межевания, сброшюрованный проект в PDF).
20. Копия договора об оказании консультационных услуг №К-0BFAE7F97C17E32AE063E2177C0A5302 от 13.12.2023г.
21. Финансовая модель.
22. Копия платежного поручения №4 от 18.01.2024г. - Оплата по счету №93 от 13.12.2023г.
23. Копия платежного поручения №9 от 19.01.2024г. - Оплата по счету №4 от 18.01.2024г.
24. Копия платежного поручения №31 от 21.02.2024г. - Оплата по счету №14 от 16.02.2024г.
25. Копия платежного поручения №51 от 20.03.2024г. - Оплата по договору №К-0BFAE7F97C17E32AE063E2177C0A5302 от 13.12.2023г.
26. Копия акта №4 от 18.01.2024г. (договор №К-0BFAE7F97C17E32AE063E2177C0A5302 от 13.12.2023г.).
27. Копия договора аренды земельных участков №687-ЗП от 05.02.2024г.
28. Копия платежного поручения №137 от 22.02.2024г. - Оплата по Договору №687-ЗП от 05.02.2024г. За февраль 2024г.
29. Копия платежного поручения №53 от 21.03.2024г. - Оплата по Договору №687-ЗП от 05.02.2024г. За март 2024г.
30. Копия договора о предоставлении банковской гарантии № 0JWB2X от

28.12.2023г.

31.Копия банковской гарантии № 0JWB2X.

32.Копия банковского ордера № 91820 от 28.12.2023г. - Погашение комиссии по гарантии № 0JWB2X от 281223.

33.Копия банковского ордера №1743 от 26.01.2024г. - Погашение комиссии по гарантии № 0JWB2X от 281223.

34.Копия банковского ордера № 7396 от 27.02.2024г. - Погашение комиссии по гарантии № 0JWB2X от 281223.

35.Копия банковского ордера № 6214 от 27.03.2024г. - Погашение комиссии по гарантии № 0JWB2X от 281223.

36.Копия уведомления от 25.03.2024г. №2634-04-07/21 об отказе от прав по банковской гарантии.

37.Копия генерального соглашения №61/мг от 29.02.2024г. о предоставлении банковских гарантий.

38.Копия банковской гарантии № 61/мг/1 от 21.03.2024г.

39.Копия банковского ордера № 280901 от 21.03.2024г. - Гашение комиссии за гарантию по договору N 61/мг/1 от 21.03.24.

40.Копия договора страхования ответственности концессионера № 021БС4180001161 от 25.12.2023г.

41.Копия платежного поручения №11 от 24.01.2024г. - Оплата страховой премии по Договору Страхования №021БС4180001161.

42.Задание на проектирование объекта капитального строительства.

43.Письмо от 09.02.2024г. № 1179-04-07/21 О согласовании заданий на проектирование.

44.Письмо от 14.03.2024г. №2223-04-07/21 о регламентах контроля.

45.Отчет о фактически понесенных расходах по концессионному соглашению.

## **1. Заключение Договоров аренды земельного участка в отношении всех Земельных участков.**

Договор аренды земельных участков из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального обеспечения заключен 05.02.2024 №687-ЗП между департаментом имущества и земельных отношений Новосибирской области и Концессионером (далее – договор аренды от 05.02.2024 № 687-ЗП).

Срок договора – 29.12.2048.

В соответствии с п. 3.3 договора аренды от 05.02.2024 № 687-ЗП, арендатором вносится арендная плата ежемесячно равными частями не позднее 25 числа отчетного месяца на расчетный счет арендодателя.

Концессионером представлены платежное поручение от 22.02.2024 № 137 на сумму 599,03 руб. и платежное поручение от 21.03.2024 №53 на сумму 694,87 руб оплата по договору аренды от 05.02.2024 № 687-ЗП.

Департаментом имущества и земельных отношений Новосибирской области представлено письмо, согласно которому арендная плата вносится своевременно, в полном объеме, задолженностей и переплат нет.

## **2. Обеспечение обязательств Концессионера по Концессионному**

**соглашению.**

2.1 Концессионером представлен Договор страхования ответственности Концессионера за нарушение обязательств по Концессионному соглашению № 021БС4180001161, заключенный между Концессионером и ООО Страхования компания «Сбербанк страхование».

Предметом договора является обязанность страховщика за обусловленную договором страховую плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в Договоре страхования события (страхового случая) возместить лицу, в пользу которого заключен договор страхования, причиненные вследствие этого события убытки в размере, предусмотренном договором страхования (выплатить страховое возмещение), в пределах определенной в договоре страхования суммы (страховой суммы).

Срок действия договора – с 22.12.2023 по 21.12.2024.

Срок страхования – с 22.12.2023 по 21.12.2024.

Платежное поручение от 24.01.2024 № 11 на сумму 2 338 520,0 рублей оплата страховой премии по Договору страхования № 021БС4180001161. Оплата произведена в срок (по договору – до 31.01.2024).

2.2 В ходе контрольных мероприятий представлена Банковская гарантия № 0JWB2X от 28.12.2023 АО «АЛЬФА-БАНК», сроком действия с 28.12.2023 по 27.12.2024.

Погашение комиссии по банковской гарантии № 0JWB2X подтверждено банковским ордером от 28.12.2024 № 91820 на сумму 3 632,56 руб, банковским ордером от 26.01.2024 № 1743 на сумму 3 631,27 руб, банковским ордером от 27.02.2024 № 7396 на сумму 3 397,0 руб, банковским ордером от 27.03.2024 № 6214 на сумму 3 631,27 руб.

Концедентом 25.03.2024 исх. № 2634-04-07/21 в адрес АО «АЛЬФА-БАНК» направлено уведомление об отказе от прав по банковской гарантии №0JWB2X, выданной АО «АЛЬФА-БАНК» 28.12.2023 и возвращен оригинал Банковской гарантии, в соответствии с пунктом 18.5 Концессионного соглашения.

Также представлена Банковская гарантия от 21.03.2024 №61/мг/1 АО «Банк Акцепт», сроком действия с 21.03.2024 по 29.12.2024.

Банковский ордер от 21.03.2024 № 280901 на сумму 29 333,91 рублей за гашение комиссии за гарантию по договору № 62/мг/1 от 21.03.24.

### **3. Согласование задания на проектирование.**

В соответствии с п. 5.3 Концессионного соглашения от Концессионера 17.01.2024 № 74 (вх. Концедента от 17.01.2024 № 526/21-Вх) Концеденту направлен проект задания на проектирование объекта капитального строительства «Создание и эксплуатация комплексного районного полигона с мусоросортировочной линией в Тогучинском районе Новосибирской области» (далее – задание на проектирование).

Задание на проектирование рассмотрено на заседании рабочей группы по обращению с твердыми коммунальными отходами технического экспертного совета при министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области 02.02.2024.

Письмом Концедента от 09.02.2024 № 1179-04-07/21 проект задания на проектирование согласован с учетом рекомендаций технического экспертного совета

при министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.

#### **4. Предоставление Концессионером регламента осуществления Концедентом контроля соблюдения Концессионером условий Концессионного соглашения.**

В соответствии с п.14.11 Концессионного соглашения в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения Соглашения Концессионер направляет Концеденту проект регламента осуществления Концедентом контроля соблюдения Концессионером условий Соглашения (в срок до 27.02.2024). Концессионером направлен проект регламента осуществления Концедентом контроля соблюдения Концессионером условий Концессионного соглашения письмом от 07.03.2024 № 87 (вх. Концедента от 12.03.2024 № 3141/21-Вх).

Таким образом, проект регламента представлен в министерство с **нарушением установленной Концессионным соглашением срока на 9 календарных дней.**

#### **5. Согласование и подписание регламента осуществления Концедентом контроля соблюдения Концессионером условий Концессионного соглашения.**

Письмом Концедента от 14.03.2024 № 2223-04-07/21 Концессионеру направлены откорректированные замечания к проекту регламента.

Письмом Концессионера от 14.03.2024 № 91 (вх. Концедента от 15.03.2024 № 3354/21-Вх) направлен доработанный вариант регламента для согласования.

Регламент согласован и подписан Концессионером и Концедентом 18.03.2024.

#### **6. Разработка Проектной документации, включая получение положительных заключений Государственных экспертиз.**

6.1 В соответствии с условиями Концессионного соглашения в целях разработки проектной документации, включая получение положительных заключений Государственных экспертиз Концессионером 04.03.2024 заключен договор на выполнение проектных работ и комплексных инженерных изысканий в отношении объекта «Создание и эксплуатация комплексного районного полигона с мусоросортировочной линией в Тогучинском районе Новосибирской области» № 123 (далее – договор подряда).

Предметом договора подряда является выполнение комплексных инженерных изысканий (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические изыскания), разработать проектную и рабочую документацию в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) и исходными данными.

В соответствии с приложением №2 и № 3 к договору подряда Исполнитель (ОАО «СибСантехпроект») в срок до 29.08.2024 предоставляет Концессионеру отчеты по комплексным изысканиям: инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические изыскания.

24.04.2024 заключено дополнительное соглашение к данному договору подряда № 1, между ООО Спецзавод «Квант» и ОАО «СибСантехпроект».

Дополнительным соглашением от 24.04.2024 № 1 ООО Спецзавод «Квант» и ОАО «СибСантехпроект» по соглашению сторон пришли к решению изменить:

- объем работ, исключить из Договора инженерно-экологические, инженерно-

геодезические, инженерно-гидрометеорологические изыскания и их сопровождение при прохождении экспертизы.

- Наименование договора: Договор на выполнение проектных и инженерно-геологических изысканий.

- изменить редакцию п. 1.1 Договора: Предметом договора является выполнение инженерно-геологических изысканий, разработка проектной и рабочей документации в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) и исходными данными.

- изменить редакцию п. 1.2 Договора: Заказчик передает Исполнителю до начала инженерно-геологических изысканий и проектных работ соответствующие исходные данные, согласно Техническому заданию (приложение №1).

- изменить редакцию п. 3.1 Договора: общая стоимость работ составляет 15 816 000,0 рублей.

- изменить редакцию п. 3.2.1 Договора: Авансовый платеж вносится в течение пяти рабочих дней со дня подписания договора подряда (дополнительного соглашения) на основании выставленного Исполнителем счета в размере 3 735 900, 00 рублей.

- Ввести новую редакцию Технического задания (приложение №1).

- Сроки выполнения работ этапов работ определяются в соответствии Графиком производства работ (Приложение № 2).

- ввести в действие новую редакцию Сметы №123-1 (приложение №3).

Выполнение инженерно-экологических, инженерно-геодезических, инженерно-гидрометеорологических изысканий отражено в договоре от 08.12.2023 № 131.

Внесение авансового платежа подтверждено платежным поручением от 07.03.2024 № 41 на сумму 3 735 900, 00 рублей.

В соответствии с условиями Концессионного соглашения срок разработки Проектной документации, включая получение положительных заключений Государственных экспертиз составляет - не позднее 18 (восемнадцать) месяцев с даты заключения договора аренды последнего Земельного участка предназначенного для Создания Объекта Соглашения (договор аренды заключен 05.02.2024). Следовательно, срок разработки Проектной документации, включая получение положительных заключений Государственных экспертиз – не позднее 05.08.2025.

В соответствии с Графиком производства работ, являющимся приложением к договору подряда (дополнительного соглашения от 24.04.2024 №1), срок окончания работ по разработке проектной документации предусмотрен 21.01.2025, сроки соблюдены.

В соответствии с условиями договора подряда, «Графиком производства работ», являющегося приложением к дополнительному соглашению № 1 к договору подряда, 01.03.2024 исполнитель приступил к выполнению инженерно-геологических изысканий. Дата завершения работ - 29.08.2024. В связи с тем, что дата окончания работ выходит за проверяемый период контрольных мероприятий (1 квартал 2024), оценка исполнения договора подряда будет дана при проведении очередного контрольного мероприятия.

6.2 В ходе контрольных мероприятий представлен договор на выполнение



проектных работ от 14.11.2023 № 122 между концессионером и ОАО «СибСантехпроект».

Предметом договора является разработка проектной документации в соответствии с Техническим заданием на разработку технико-экономического предложения (Приложение № 1) и исходными данными по объекту: Строительство межрайонного комплекса Полигона твердых коммунальных отходов с мусоросортировочной линией в Тогучинском районе Новосибирской области.

Началом выполнения проектных работ после получения авансового платежа и необходимых исходных данных, окончание работ через 2 месяца после начала выполнения работ.

Выполненные работы принимаются по акту сдачи-приемки выполненных работ.

Общая стоимость работ по договору составляет 950 000,00 рублей. Авансовый платеж вносится в течение 5 банковский дней с момента заключения договора в размере 475 000 руб.

Платежным поручением от 21.11.2023 № 751 на сумму 475 000,00 рублей внесен авансовый платеж по договору от 14.11.2023 № 122. Платежным поручением от 27.04.2024 № 78 на сумму 475 000,00 рублей произведена оплата по договору от 14.11.2023 № 122.

Результатом выполнения работ по договору представлено Технико-экономическое предложение, а также Акт от 10.04.2024 № 00000003 о выполненных услугах полностью и в срок.

6.3 Концессионером и ООО «ПК ГЕОСПЕЦПРОЕКТ» заключен договор на выполнение инженерных изысканий от 08.12.2023 № 131.

Предметом договора является выполнение комплекса изысканий на объекте: «Комплексный районный полигон с мусоросортировочной линией в Тогучинском районе Новосибирской области».

Результатом работ является: инженерно-экологические, инженерно-геодезические, инженерно-гидрометеорологические изыскания, а также инженерно-геологические изыскания необходимые для изучения инженерно-геологических условий района в целях определения площадки строительства, бурение 5 скважин).

Стоимость выполнения работ составляет 1 650 000, 00 руб.

Срок начала выполнения работ – дата поступления на расчетный счет суммы аванса в размере 825 000,0 рублей. Внесение авансового платежа подтверждено платежным поручением от 18.12.2023 № 8, на сумму 825 000,0 рублей.

Работы по данному договору выполняются этапами. Срок окончания работ по 1 этапу – 60 (шестьдесят) дней с даты начала выполнения работ (до 16.02.2024).

В качестве результата выполнения работ представлены отчеты:

- Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий;
- Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий.

Также выполнение работ подтверждено Актом от 16.02.2024 № 9 о выполнении 1 этапа работ. Претензии по объему, качеству и срокам оказания услуг отсутствуют.

Срок окончания работ по 2 этапу - 01.06.2024. В связи с тем, что дата окончания работ выходит за проверяемый период контрольных мероприятий (1 квартал 2024), оценка исполнения договора будет дана при проведении очередного контрольного

мероприятия.

6.4 Концессионером и ООО «ПК ГЕОСПЕЦПРОЕКТ» заключен договор на выполнение комплекса работ от 20.12.2023 № 135.

Предметом договора является выполнение в соответствии с условиями договора и Техническими заданиями комплекса работ на объекте: «Подъездная автомобильная дорога общего пользования к объекту «Комплексный районный полигон с мусоросортировочной линией в Тогучинском районе Новосибирской области» ориентировочной протяженностью 500 м; магистральные сети инженерно-технического обеспечения (сети электроснабжения, сети связи) ориентировочной протяженностью 500м ( способ прокладки наземный, подземный) вдоль трассы планируемой автомобильной дороги».

Стоимость выполнения работ составляет 2 268 400, 00 руб.

Работы по данному договору выполняются этапами. Срок начала выполнения работ – дата поступления авансового платежа. Срок окончания работ по 1 этапу – 60 (шестьдесят) дней с даты начала выполнения работ.

Согласно п. 3.2 авансовый платеж составляет 1 134 200,0 руб.

Внесение авансового платежа подтверждено платежным поручением от 15.02.2024 № 24, на сумму 1 134 200,0 рублей.

Срок окончания работ по 2 этапу - 01.06.2024.

В качестве результата выполнения работ представлены отчеты:

- Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий;
- Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий.

Также выполнение работ подтверждено Актом от 28.03.2024 № 14 о выполнении 1 этапа работ. Претензии по объему, качеству и срокам оказания услуг отсутствуют.

К проверке также представлены результаты выполнения работ по 2 этапу договора от 20.12.2023 № 135. Указанные документы выходят за утвержденный период проверки настоящего контрольного мероприятия (1 квартал 2024), в связи с чем оценка документам будет дана в рамках очередного контрольного мероприятия.

#### **7. Реализация иных мероприятий по Концессионному соглашению.**

Концессионером представлен договор об оказании консультационных услуг от 13.12.2023 № К-0BF97C17E32AE063E2177C0A5302, заключенного между Концессионером и ООО «СберИнфра».

Срок оказания услуг до 01.01.2025.

Предметом договора является предоставление консультационных услуг в соответствии с Техническим заданием.

Стоимость услуг по 1 этапу договора составляет 1 500 000,00 рублей.

В течение 3 рабочих дней с даты заключения договора, заказчик обязан уплатить исполнителю авансовый платеж в размере 25% от стоимости услуг по 1 этапу.

За период 1 квартал 2024 года по договору должно быть осуществлено три платежа по 187 500,00 рублей.

Концессионером представлено платежное поручение от 19.01.2024 № 9 на сумму 187 500,00 рублей. Оплата авансового платежа произведена в соответствии с графиком (до 20.01.2024).

Платежное поручение от 21.02.2024 № 31 на сумму 187 500,00 рублей,

