

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

исполнения концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации межрайонного комплекса – полигона с мусоросортировочной линией в Каргатском районе Новосибирской области

18.10.2024, 10:00

630091, г. Новосибирск,
Фрунзе, 5, каб. 341,
министерство жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Новосибирской
области

В соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Разделами 14, 25 концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации межрайонного комплекса – полигона с мусоросортировочной линией в Каргатском районе Новосибирской области от 30.05.2024 (далее – Концессионное соглашение), Планом осуществления Концедентом контроля за исполнением концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации межрайонного комплекса – полигона с мусоросортировочной линией в Каргатском районе Новосибирской области на 2024 от 08.07.2024, Регламентом контроля Концедентом соблюдения Концессионером условий Концессионного Соглашения в отношении создания и эксплуатации межрайонного комплекса – полигона с мусоросортировочной линией в Каргатском районе Новосибирской области от 08.07.2024 Концедентом проведено мероприятие по контролю за исполнением Концессионером Концессионного соглашения.

Концедент¹ — Новосибирская область в лице министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, ИНН 5406793110.

Концессионер — общество с ограниченной ответственностью Спецзавод «Квант», ИНН 5405404762.

Контрольное мероприятие проводилось в следующем составе:

Шичкина Мария Владимировна – исполняющий обязанности начальника управления благоустройства министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, руководитель контрольной группы;

Желтых Семён Евгеньевич – консультант управления благоустройства министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, секретарь контрольной группы;

Шульга Иван Андреевич – заместитель начальника управления систем жизнеобеспечения министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, член контрольной группы;

¹ Здесь и далее по тексту термины и определения с заглавной буквы приведены в значении, определенном в Концессионном соглашении, если не установлено иное.

Воробьева Олеся Алексеевна – ведущий эксперт отдела сопровождения комплекса мероприятий по обращению с ТКО ГКУ НСО «Проектная дирекция МинЖКХиЭ НСО», член контрольной группы.

Статус контрольного мероприятия: документарная, плановая.

Контрольное мероприятие было проведено с 07.10.2024 по 18.10.2024 по месту нахождения Концедента: 630091, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 5, оф. 341.

Период проведения контрольных мероприятий составил 12 дней.

Предметом контрольного мероприятия явилось: контроль за исполнением условий Концессионного соглашения, а также перечня основных вопросов в соответствии с Планом осуществления Концедентом контроля за исполнением концессионного соглашения на 2024 год от 08.07.2024, Регламента контроля Концедентом соблюдения Концессионером условий Концессионного Соглашения от 08.07.2024.

За проверяемый период с 30.05.2024 по 30.09.2024 были рассмотрены информация и документы об исполнении обязательств Концессионером по Концессионному соглашению (Концессионное соглашение, договор аренды земельных участков, договоры и контракты, заключенные во исполнение обязательств по Концессионному соглашению, задание на проектирование, письма Концессионера, письма Концедента, результаты совместных совещаний, пр.).

Статус исполнения Концессионером условий Концессионного соглашения

№	Основные мероприятия	Предполагаемые сроки	Фактические сроки	Статус
1	Заключение Договоров аренды земельного участка в отношении всех Земельных участков	до 23.08.2024 (60 рабочих дней с момента заключения Концессионного соглашения)	Договор аренды заключен 11.07.2024 № 696-ЗП	срок соблюден
2	Обеспечение обязательств Концессионера по Концессионному соглашению (Концессионером предоставляется ежегодно в течение срока действия Соглашения по его усмотрению путем страхования риска ответственности Концессионера за нарушение обязательств по Соглашению и предоставления безотзывной банковской гарантии или передачи Концеденту в залог прав Концессионера по договору банковского вклада (депозита).	ежегодно	Договор страхования ответственности Концессионера за нарушение обязательств по Концессионному соглашению № 021БС4180001166 от 09.01.2024г.(в ред. дополнительного соглашения № 1 к договору страхования № 021БС4180001166 от 14.06.2024 на срок до 28.05.2025 (включительно). Банковская гарантия № 0JWX8X от 28.12.2023г. на срок до 27.12.2024г.	срок соблюден

№	Основные мероприятия	Предполагаемые сроки	Фактические сроки	Статус
			(включительно), отказ от банковской гарантии 16.07.2024. Банковская гарантия № 440G00X0ZMF от 29.05.2024 на срок до 28.05.2025 (включительно)	
3	Согласование задания на проектирование	30 календарных дней с момента предоставления Концессионером	Письмо Концессионера от 05.06.2024 № 136 (вх. Концедента 7951/21-Вх от 07.06.2024), письмо Концедента о несогласовании 17.06.2024 № 5304-04-08/21.	срок соблюден
4	Предоставление Концессионером регламента осуществления контроля соблюдения условий Концессионером соглашения	До 08.06.2024 (60 календарных дней с даты заключения Концессионного соглашения)	Письмо Концессионера от 03.07.2024 № 152 (вх. Концедента от 04.07.2024 № 9368/21-Вх)	срок соблюден
5	Согласование и подписание регламента осуществления контроля соблюдения условий Концессионером соглашения	30 календарных дней с даты направления Концессионером	Регламент подписан 08.07.2024	срок соблюден
6	Разработка Проектной документации, включая получение положительных заключений Государственных экспертиз	Не позднее 12 (двенадцати) месяцев с даты заключения договора аренды последнего Земельного участка предназначенного для Создания Объекта Соглашения	Договор аренды земельного участка заключен 11.07.2024, Срок разработки должен быть не позднее 11.07.2025.	в стадии разработки

В рамках проведения контрольного мероприятия, выполняемого в период с 07.10.2024 по 18.10.2024 Концессионером письмом от 07.10.2024 № 204 (вх. Концедента от 07.10.2024 № 14468/21-Вх) представлен по электронной почте следующий список копий документов:

1. Копия приказа №28 от 30.09.2024г.
2. Копия выписки из ЕГРЮЛ от 26.08.2024г.
3. Копия Регламента контроля Концедентом соблюдения Концессионером условий Концессионного соглашения от 08.07.2024г.
4. Копия договора аренды земельных участков № 696-ЗП от 11.07.2024.
5. Копия платежного поручения № 134 от 25.07.2024г. - Оплата по Договору №696-ЗП от 11.07.2024г. за июль 2024г.
6. Копия платежного поручения № 152 от 22.08.2024г. - Оплата по Договору

№696-ЗП от 11.07.2024г. за август 2024г.

7. Копия платежного поручения № 170 от 25.09.2024г. - Оплата по Договору №696-ЗП от 11.07.2024г.

8. Копия письма от 13.05.2024г. № 253/24 от ООО «ПК ГЕОСПЕЦПРОЕКТ».

9. Копия письма от 14.05.2024г. № 122/24 в ООО «ПК ГЕОСПЕЦПРОЕКТ».

10. Копия договора № 137 от 20.12.2023г. (Выполнение комплекса работ - дорога).

11. Копия акта № 11 от 15.03.2024г. (договор №137 от 20.12.2023г.).

12. Копия платежного поручения №25 от 15.02.2024г. - Счет на оплату №3 от 23 января 2024г. (договор №137 от 20.12.2023г.).

13. Копия технического отчета по результатам инженерно-геологических изысканий 137/23-АД-ИГИ.

14. Копия технического отчета по результатам инженерно-геодезических изысканий 137/23-АД-ИГДИ.

15. Копия договора № 27 от 15.07.2024г. на выполнение инженерно-геологических изысканий.

16. Копия акта № 30 от 22.07.2024г. (договор № 27 от 15.07.2024г.).

17. Копия платежного поручения №133 от 24.07.2024г. (договор № 27 от 15.07.2024г.).

18. Копия технического отчета по результатам инженерно-геологических изысканий 95/2024-ИГИ.

19. Копия программы на производство инженерно-геологических испытаний (договор № 27 от 15.07.2024г.).

20. Копия договора № К-ОВFADD7DFA36D82CE063E2177C0A217A от 13.12.2023г. Об оказании консультационных услуг.

21. Копия акта № 2 от 18.01.2024г. (договор № К-ОВFADD7DFA36D82CE063E2177C0A217A от 13.12.2023г.).

22. Копия платежного поручения № 5 от 18.01.2024г. - Оплата по счету №94 от 13.12.2023г.

23. Копия платежного поручения № 8 от 19.01.2024г. - Оплата по счету №2 от 18.01.2024г.

24. Копия платежного поручения № 29 от 21.02.2024г. - Оплата по счету №12 от 16.02.2024г.

25. Копия платежного поручения № 49 от 20.03.2024г. - Оплата по договору №К-ОВFADD7DFA36D82CE063E2177C0A217A от 13.12.2023г.

26. Копия платежного поручения № 69 от 19.04.2024г. - Оплата по договору №К-ОВFADD7DFA36D82CE063E2177C0A217A от 13.12.2023г.

27. Копия платежного поручения № 90 от 20.05.2024г. - Оплата по договору №К-ОВFADD7DFA36D82CE063E2177C0A217A от 13.12.2023г.

28. Копия платежного поручения № 114 от 20.06.2024г. - Оплата по договору №К-ОВFADD7DFA36D82CE063E2177C0A217A от 13.12.2023г.

29. Финансовая модель

30. Копия договора от 28.12.2023г. О предоставлении банковской гарантии № 0JWX8X.

31. Копия банковской гарантии № 0JWX8X от 28.12.2023г.
32. Копия банковского ордера № 574 от 28.12.2023г. - Погашение комиссии по гарантии № 0JWX8X от 28.12.2023г.
33. Копия банковского ордера № 1745 от 26.01.2024г. - Погашение комиссии по гарантии № 0JWX8X от 28.12.2023г.
34. Копия банковского ордера № 7398 от 27.02.2024г. - Погашение комиссии по гарантии № 0JWX8X от 28.12.2023г.
35. Копия банковского ордера № 6215 от 27.03.2024г. - Погашение комиссии по гарантии № 0JWX8X от 28.12.2023г.
36. Копия банковского ордера № 9518 от 27.04.2024г. - Погашение комиссии по гарантии № 0JWX8X от 28.12.2023г.
37. Копия банковского ордера № 6660 от 27.05.2024г. - Погашение комиссии по гарантии № 0JWX8X от 28.12.2023г.
38. Копия банковского ордера № 5679 от 27.06.2024г. - Погашение комиссии по гарантии № 0JWX8X от 28.12.2023г.
39. Копия заявления от 16.07.2024г. № 6345-04-08/21 об отказе от прав по банковской гарантии.
40. Копия индивидуальных условий предоставления банковской гарантии по договору о предоставлении банковской гарантии № 440G00X0ZMF от 29.05.2024г.
41. Копия банковской гарантии № 440G00X0ZMF от 29.05.2024г.
42. Копия платежного поручения № 96 от 29.05.2024г. - Плата за открытие БГ № 440G00X0ZMF от 29 мая 2024 г.
43. Копия платежного требования № 15496 от 28.06.2024г. - Погашение задолженности по Соглашению на условиях заранее данного акцепта № б/н от 29.05.2024 , по договору банковской гарантии № 440G00X0ZMF от 29.05.2024.
44. Копия платежного требования № 644290 от 29.07.2024г. - Погашение задолженности по Соглашению на условиях заранее данного акцепта № б/н от 29.05.2024 , по договору банковской гарантии № 440G00X0ZMF от 29.05.2024.
45. Копия платежного требования № 659819 от 28.08.2024г. - Погашение задолженности по Соглашению на условиях заранее данного акцепта № б/н от 29.05.2024 , по договору банковской гарантии № 440G00X0ZMF от 29.05.2024.
46. Копия платежного требования № 573477 от 30.09.2024г. - Погашение задолженности по Соглашению на условиях заранее данного акцепта № б/н от 29.05.2024 , по договору банковской гарантии № 440G00X0ZMF от 29.05.2024.
47. Копия договора страхования ответственности концессионера за нарушение обязательств по концессионному соглашению № 021БС4180001166 от 09.01.2024г.
48. Копия дополнительного соглашения №1 от 14.06.2024г. к договору № 021БС4180001166 от 09.01.2024г.
49. Копия платежного поручения № 12 от 24.01.2024г. - Оплата страховой премии по Договору Страхования №021БС4180001166 от 28.12.2023г.
50. Копия платежного поручения № 121 от 04.07.2024г. - Оплата страховой премии по Дополнительному соглашению №1 от 14.06.2024г. к Договору Страхования №021БС4180001166 от 28.12.2023г.
51. Отчет о фактически понесенных расходах по концессионному соглашению.

1. Заключение Договоров аренды земельного участка в отношении всех Земельных участков.

1.1 Договор аренды земельного участка из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального обеспечения заключен 11.07.2024 г. №696-ЗП между департаментом имущества и земельных отношений Новосибирской области и Концессионером (далее – договор аренды от 11.07.2024 г. №696-ЗП).

Срок договора – 30.05.2049.

В соответствии с п. 3.3 договора аренды от 11.07.2024 г. №696-ЗП, арендатором вносится арендная плата ежемесячно равными частями не позднее 25 числа отчетного месяца на расчетный счет арендодателя.

Концессионером представлены платежное поручение от 25.07.2024 г. №134 на сумму 257,76 руб. оплата за аренду земельных участков по договору аренды №696-ЗП от 11.07.2024г. за июль 2024 г., платежное поручение от 22.08.2024 №152 на сумму 380,51 руб оплата за август 2024 г. по договору аренды №696-ЗП от 11.07.2024г, платежное поручение от 25.09.2024 №170 на сумму 380,51 руб оплата по договору аренды №696-ЗП от 11.07.2024г.

Департаментом имущества и земельных отношений Новосибирской области представлено письмо от 18.10.2024 № 6381-05/38-Вн, согласно которому арендная плата вносится своевременно, в полном объеме, задолженностей и переплат нет.

Таким образом, арендная плата вносилась с соблюдением сроков, установленных п. 3.3 договора аренды от 11.07.2024 г. №696-ЗП, нарушения сроков внесения арендной платы отсутствуют.

2. Обеспечение обязательств Концессионера по Концессионному соглашению.

2.1. Концессионером представлен Договор страхования ответственности Концессионера за нарушение обязательств по Концессионному соглашению № 021БС4180001166 от 09.01.2024 г., а также копия дополнительного соглашения № 1 от 14.06.2024 г. к договору страхования ответственности Концессионера за нарушение обязательств по Концессионному соглашения № 021БС4180001166 от 09.01.2024г.

Предметом договора является обязанность страховщика за обусловленную договором страховую плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в Договоре страхования события (страхового случая) возместить лицу, в пользу которого заключен договор страхования, причиненные вследствие этого события убытки в размере, предусмотренном договором страхования (выплатить страховое возмещение), в пределах определенной в договоре страхования суммы (страховой суммы).

Срок действия договора (в ред. дополнительного соглашения № 1 от 14.06.2024) – с 01.01.2024г. по 28.05.2025г.

Срок страхования – с 01.01.2024г. по 28.05.2025г.

Платежное поручение от 24.01.2024 № 12 на сумму 3 354 739,65 рублей оплата

страховой премии по Договору страхования 021БС4180001166 от 09.01.2024г., платежное поручение от 04.07.2024 № 121 по дополнительному соглашению № 1 от 14.06.2024 на сумму 1 356 561,39 рублей – оплата произведена в срок.

2.2. Концессионером представлен договор о предоставлении банковской гарантии №0JWX8X от 28.12.2024, заключенный между АО «Альфа-Банк» и Концессионером, предметом которого является предоставление в пользу Концедента банковской гарантии №0JWX8X от 28.12.2024.

2.3. В ходе контрольных мероприятий представлена Банковская гарантия №0JWX8X от 28.12.2023г., сроком действия с 28.12.2023 по 27.12.2024 (включительно).

Вознаграждение за предоставление банковской гарантии №0JWX8X от 28.12.2024г. подтверждено банковским ордером о погашении комиссии по гарантии от 28.12.2023 № 574 на сумму 5344,78 руб., банковским ордером от 26.01.2024г. № 1745 на сумму 5342,89 руб., банковским ордером от 27.02.2024 № 7398 на сумму 4998,19 руб., банковским ордером от 27.03.2024 № 6215 на сумму 5342,89 руб., банковским ордером от 27.04.2024 № 9518 на сумму 5170,54 руб., банковским ордером от 27.05.2024 № 6660 на сумму 5342,89 руб., банковским ордером от 27.06.2024 № 5679 на сумму 5170,54 руб.

Концессионером предоставлено заявление Концедента от 16.07.2024 №6345-04-08/21 об отказе прав по банковской гарантии.

2.4. Концессионером представлен документ «Индивидуальные условия предоставления банковской гарантии по договору о предоставлении банковской гарантии № 440G00X0ZMF от 29.05.2024г., заключенный между ПАО «Сбербанк России» и Концессионером, предметом которого является обязанность ПАО «Сбербанк России» предоставить по форме, прилагаемой к договору, гарантию исполнения Концессионером обязательств по Концессионному соглашению, заключенному между Концедентом и Концессионером (далее – Банковская гарантия № 440G00X0ZMF от 29.05.2024г.). Срок предоставления гарантии по договору – не позднее 05.06.2024.

2.5. В ходе контрольных мероприятий представлена Банковская гарантия № 440G00X0ZMF от 29.05.2024г., сроком действия с 29.05.2023 по 28.05.2025 (включительно).

Вознаграждение за предоставление банковской гарантии № 440G00X0ZMF от 29.05.2024г. подтверждено платежным поручением «Плата за открытие БГ от 29.05.2024 № 96 на сумму 5367,45 руб., платежным поручением от 28.06.2024г. № 15496 на сумму 5367,45 руб., платежным поручением от 29.07.2024 № 644290 на сумму 5367,45 руб., платежным поручением от 28.08.2024 № 659819 на сумму 5367,45 руб., платежным поручением от 30.09.2024 № 573477 на сумму 5367,45 руб.

3. Согласование задания на проектирование.

В соответствии с п. 5.3 Концессионного соглашения от Концессионера 05.06.2024 № 136 (вх. Концедента № 7951/21-Вх от 07.06.2024) Концеденту направлен проект задания на проектирование объекта капитального строительства «Создание и эксплуатация межрайонного комплекса – полигона с

мусоросортировочной линией в Каргатском районе Новосибирской области» (далее – задание на проектирование).

Письмом Концедента от 17.06.2024 № 5304-04-08/21 проект задания на проектирование не согласован, принимая во внимание, что проектная документация должна быть передана Концессионеру в срок до 20.06.2024.

Актом приема-передачи Проектной документации от 19.06.2024 и актом № 2 приема-передачи дополнительных документов к Проектной документации от 20.06.2024 подтверждается передача Концедентом Концессионеру проектной документации в полном объеме.

4. Предоставление Концессионером регламента осуществления Концедентом контроля соблюдения Концессионером условий Концессионного соглашения.

В соответствии с п. 14.11 Концессионного соглашения в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения Соглашения Концессионер направляет Концеденту проект регламента осуществления Концедентом контроля соблюдения Концессионером условий Соглашения (в срок до 29.07.2024). Концессионером направлен проект регламента осуществления Концедентом контроля соблюдения Концессионером условий Концессионного соглашения письмом от 03.07.2024 № 152 (вх. Концедента от 04.07.2024 № 9368/21-Вх).

5. Согласование и подписание регламента осуществления Концедентом контроля соблюдения Концессионером условий Концессионного соглашения.

Регламент согласован и подписан Концессионером и Концедентом 08.07.2024.

6. Разработка Проектной документации, включая получение положительных заключений Государственных экспертиз.

6.1. Концессионером заключен договор на выполнение комплекса работ № 137 от 20.12.2023 г. (далее – договор № 137), предметом договора является подъездная автомобильная дорога общего пользования к «Межрайонный комплекс – полигон твердых коммунальных отходов с мусоросортировочной линией в Каргатском районе Новосибирской области» ориентировочной протяженностью 2500м; магистральные сети инженерно-технического обеспечения (сети электроснабжения, сети связи) ориентировочной протяженностью 2500м (способ прокладки наземный, подземный) вдоль трассы планируемой автомобильной дороги».

Стоимость выполнения работ составляет 4 179 380, 00 руб.

Работы по данному договору выполняются этапами. Срок начала выполнения работ – дата поступления авансового платежа. Срок окончания работ по 1 этапу – 60 (шестьдесят) дней с даты начала выполнения работ.

1 этап – инженерно-геодезические (топографическая съемка на земельных участках, ориентировочной общей площадью 12 га), инженерно-геологические изыскания.

Согласно п. 3.2 авансовый платеж составляет 2 089 690,0 руб.

Внесение авансового платежа подтверждено платежным поручением от 15.02.2024 № 25, на сумму 2 089 690,0 руб.

В качестве результата выполнения работ представлены отчеты:

– Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий

- для подготовки проектной и рабочей документации № 137/21-АД-ИГДИ;
- Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий № 137/23-АД-ИГИ.

Выполнение работ подтверждено актом от 15.03.2024 № 11 о выполнении 1 этапа работ. Претензии по объему, качеству и срокам оказания услуг отсутствуют.

Концессионером представлено письмо ООО «ПК Геоспецпроект» от 13.05.2024 № 253/24, ответное письмо концессионера от 14.05.2024 № 122/24 о приостановке проектно-изыскательных работ до разрешения вопроса с местоположением объекта.

6.2. Концессионером заключен договор на выполнение инженерно-геологических изысканий от 15.07.2024 №27 (далее – договор № 27), предметом договора является выполнение инженерно-геологических изысканий для уточнения гидрологических наблюдений под карты полигонов и размещения объектов мусоросортировочных станций по объекту Концессионного соглашения.

Стоимость выполнения работ составляет 375 000, 00 руб.

Срок начала выполнения работ – дата поступления авансового платежа. Срок окончания работ – 30 (тридцать) дней с даты начала выполнения работ.

Согласно п. 3.2 авансовый платеж составляет 187 500,00 руб.

Выполнение работ подтверждено актом от 22.07.2024 № 30 о выполнении работ по договору № 27. Претензии по объему, качеству и срокам оказания услуг отсутствуют.

Внесение оплаты по договору №27 произведено в полном объеме, что подтверждается платежным поручением от 24.07.2024 № 133 на сумму 375 000,00 руб.

В качестве результата выполнения работ представлен технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий № 95/2024-ИГИ.

Концессионером дополнительно представлена программа на производство инженерно-геологических изысканий (к договору № 27).

7. Реализация иных мероприятий по Концессионному соглашению.

7.1 Концессионером представлен договор об оказании консультационных услуг от 13.12.2023г. № К-ОВFADD7DFA36D82CE063E2177C0A217A, заключенного между Концессионером и ООО «СберИнфра» (далее – договор об оказании консультационных услуг).

Срок оказания услуг до 01.01.2025 включительно.

Предметом договора является предоставление консультационных услуг в соответствии с Техническим заданием.

Стоимость услуг по 1 этапу договора составляет 1 500 000,00 рублей.

В течение 3 рабочих дней с даты заключения договора, заказчик обязан уплатить исполнителю авансовый платеж в размере 25% от стоимости услуг по 1 этапу. В соответствии с платежным поручением № 5 от 18.01.2024, авансовый платеж произведен **с нарушением срока оплаты на 31 день.**

За период с 30.05.2024 по 30.09.2024 по договору должен быть осуществлен один платеж на сумму 187 500,00 рублей.

Концессионером представлены:

платежное поручение от 19.01.2024 № 8 на сумму 187 500,00 рублей;
платежное поручение от 21.02.2024 № 29 на сумму 187 500,00 рублей;
платежное поручение от 20.03.2024 № 49 на сумму 187 500,00 рублей;
платежное поручение от 19.04.2024 № 69 на сумму 187 500,00 рублей;
платежное поручение от 20.05.2024 № 90 на сумму 187 500,00 рублей;
платежное поручение от 20.06.2024 № 114 на сумму 187 500,00 рублей.

Таким образом, в рамках рассматриваемого периода (с 30.05.2024 по 30.09.2024) нарушений срока оплаты по договору об оказании консультационных услуг не зафиксировано.

В ходе контрольного мероприятия представлена финансовая модель и акт сдачи-приемки оказанных услуг от 18.01.2024 № 2, в соответствии с которым работы по 1 Этапу договора об оказании консультационных услуг, оказаны исполнителем в полном объеме, в установленный срок и надлежащего качества. У Заказчика отсутствуют претензии к срокам оказания и качеству оказанных услуг по Договору.

7.2. Концессионером представлена выписка из единого государственного реестра юридических лиц от 26.08.2024 № ЮЭ9965-24-114327553, а также приказ о назначении уполномоченного лица для проведения контрольных мероприятий за исполнением Концессионного соглашения от 30.09.2024 № 28.

Заключение:

В рамках проведения контрольного мероприятия за период с 30.05.2024г. по 30.09.2024г. Концессионером выполняются обязательства по исполнению Концессионного соглашения.

Нарушений сроков выполнения обязательств по исполнению Концессионного соглашения со стороны Концессионера и Концедента не выявлено.

Обращаю внимание, на необходимость возобновления ведения проектно-изыскательных работ по договору № 137, приостановленных Концессионером письмом от 14.05.2024 № 122/24, а также соблюдения сроков внесения платежей.

От Концедента:

 /М.В. Шичкина/

 /С.Е.Желтых/

18.10.2024

 /И.А. Шульга/

 /О.А. Воробьева/

От Концессионера:

 /В.В. Зайцев /

Дата ознакомления: 24.10.2024