


Утверждаю
Генеральный Директор
ООО «НРСК-СИБИРЬ»

Кожин А.Ю.
«29» августа 2023 г.

Дефектный акт

Комиссия образованная в соответствии с приказом № 2-1/067 от 28.04.2021 в составе:

Председатель комиссии	Главный инженер ООО «НРСК-СИБИРЬ»	Мартыненко И.Л.
Члены комиссии	Начальник РЭС Инженер ПТО	Щерба Б.И. Казакова С.А.

Составили настоящий акт о том, что по результатам испытаний КЛ-10 кВ от п/с Кирзаводская ф.11-288 до РП-3570 яч.3, выявлены следующие отклонения от требований НТД (дефекты):


1. Повреждение КЛ-10 кВ на участке по адресу ул.Оборонная,35

Необходимые мероприятия для приведения электроустановки в соответствие с требованиями НТД:

№ п/п	Наименование оборудования	Мероприятия по устранению дефекта	Объем
1	2	3	4
1	КЛ-10 кВ	Ремонт КЛ-10 кВ с заменой соединительных муфт	Соединительные муфты 2 шт, участок КЛ – (6 -8) метров


Члены комиссии

Начальник РЭС
Инженер ПТО



Щерба Б.И.
Казакова С.А.

Председатель комиссии



Мартыненко И.Л.