

"Утверждаю"
Технический директор
Филиал «ПСК» ООО «НРСК-Сибирь»
В.П. Прокопенко

«11» марта 2025г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №02/03.2025

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Технический директор – В.П. Прокопенко

Члены комиссии: Ведущий инженер по транспорту э/э – А.Г. Бабаскин
Ведущий инженер по транспорту э/э – А.И. Бандурко

Привлеченные члены

комиссии ООО «ПСК»: Главный инженер – Я.В. Шабинский

Инженер по наладке и испытаниям – А.Н. Дремлюгов

Провела обследование объекта: Силовой трансформатор ТМ1000кВА ин.№БП-000304
расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Королева, 40
(наименование и инвентарный номер объекта)

На предмет определения технического состояния трансформатора.

Физические показатели


№ п/п	Характеристика объекта	Физические показатели
1	Назначение объекта	Электроснабжение
2	Год постройки	1941
3	Год последнего к/ремонта	Нет данных
4	Уровень напряжения	6/0,4кВ
5	Номинальная мощность	1000кВА

В результате осмотра, испытания и измерения параметров электрического оборудования, ознакомления с документами установлено следующее:

№ п.п.	Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту	Выявленные дефекты	Ед. Изм.	Кол-во	Мероприятия по устранению дефекта
1	Силовой трансформатор ТМ1000кВА	Замыкание обмоток ВН,НН. Обрыв в переключателе ПБВ. Потемнение трансформаторного масла. Рассыхание уплотнительных прокладок. Трещины опорных изоляторов 10/0,4кВ, коррозия бака трансформатора	шт	1	Силовой трансформатор для дальнейшей эксплуатации непригоден в связи с неудовлетворительным техническим состоянием.

Выводы и предложения комиссии: в связи с вышеуказанными повреждениями, признать силовой трансформатор ТМ-1000кВА не пригодным к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии:



(подпись)

В.П. Прокопенко

Члены комиссии:



(подпись)

А.Г. Бабаскин


(подпись)

А.И. Бандурко

Привлеченные члены комиссии:


(подпись)

Я.В. Шабинский


(подпись)

А.Н. Дремлюгов