


1

Утверждаю
Генеральный Директор
ООО «НРСК-СИБИРЬ»
 Кожин А.Ю.
« 01 » июля 2024 г.

Дефектный акт 9

Комиссия образованная в соответствии с приказом № 2-1/067 от 28.04.2021 в составе:

Председатель комиссии	Главный инженер ООО «НРСК-СИБИРЬ»	Мартыненко И.Л.
Члены комиссии	Начальник РЭС Инженер ПТО	Щерба Б.И. Казакова С.А.




Составили настоящий акт о том, что после отключения РЗА КЛ-10 кВ от РП-3770 яч.8 до ПС «Кирзаводская» ф.11-294 и проведения испытания КЛ-10кВ, выявлены следующие отклонения от требований НТД (дефекты):

1. Повреждение соединительной муфты КЛ-10 кВ по адресу ул.Связистов 161/2 к.Б, гараж №61

Необходимые мероприятия для приведения электроустановки в соответствие с требованиями НТД:

№ п/п	Наименование оборудования	Мероприятия по устранению дефекта	Объем
1	2	3	4
1	КЛ-10 кВ РП-3770 яч.8 от ПС Кирзаводская ф.11-294	Ремонт КЛ-10 кВ с заменой соединительных муфт	Соединительные муфты 2 шт, участок КЛ – (6-8) метров

Члены комиссии

Начальник РЭС		Щерба Б.И.
Инженер ПТО		Казакова С.А.
Председатель комиссии		Мартыненко И.Л.