9

Утверждаю
Генеральный Директор
ООО «НРСК-СИБИРЬ»
_____ Кожин А.Ю.
« 23 » июля 2024 г.

Дефектный акт 17

Комиссия образованная в соответствии с приказом № 2-1/158 от 08.07.2024 в составе:

Председатель комиссии	Зам.ген.директора-техн.директор ООО «НРСК-СИБИРЬ»	Мартыненко И.Л.
Члены комиссии	Начальник РЭС	Щерба Б.И.
	Зам.ген.директора по бизнес планированию и тарифной политике	Казакова С.А.

Составили настоящий акт о том, что после отключения РЗА КЛ-10 кВ от РП-3770 яч.8 нитка «Б» до ПС «Кирзаводская» ф.11-294 и проведения испытания КЛ-10кВ, выявлены следующие отклонения от требований НТД (дефекты):

1. Повреждение КЛ-10 кВ по адресу ул. Полтавская 27/1

Необходимые мероприятия для приведения электроустановки в соответствие с требованиями НТД:

№ п/п	Наименование оборудования	Мероприятия по устранению дефекта	Объем
1	2	3	4
1	КЛ-10 кВ РП-3770 яч.8 н.«Б» от ПС Кирзаводская ф.11-294	Ремонт КЛ-10 кВ с заменой соединительных муфт	Соединительные муфты 2 шт, участок КЛ – (8-10) метров

Члены комиссии

Начальник РЭС _____ Щерба Б.И.

Зам.ген.директора _____ Казакова С.А.

Председатель комиссии _____ Мартыненко И.Л.